

स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका,
ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना,
तेस्रो चरण

२०७७ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को
वार्षिक
प्रगति प्रतिवेदन



स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सुईजिउला वार्ड, बाजुरा



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन
परियोजना
स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका
सहयोग इकाई
सुईजिउला वार्ड, बाजुरा

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश.....	2
क. आर्थिक प्रगति सारांश.....	2
ख. भौतिक प्रगति सारांश	4
नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता.....	4
नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन.....	6
नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण.....	7
नतिजा ४: क्षमता विकास.....	7
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.....	8
१. पृष्ठभूमि	8
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी	9
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	15
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा	16
५. नीति तर्जुमा.....	17
६. सहकार्य	18
७. आइपरेका समस्याहरु	18
अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	19
अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	20
अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था.....	22
अनुसूची २.३: आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / बेरुजु बाँकीको अवस्था	22
अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	23
अनुसूची ४: भिजिविलिटी	24
अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण.....	25

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश

स्थानीय तहको नाम:	स्वामिकारिक खापर
परियोजनाको नाम:	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि:	१ श्रावन २०७६ देखि ३१ आषाढ २०७७ (16 th July 2019 to 16 th July 2020)

क. आर्थिक प्रगति सारांश

परियोजनाको लागि	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
यस आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत:	२४२१७	२२२९२	२१९६२	९१%
	कार्यक्रम / चालु:	९०५३	९०४३	७४०८	८२%
	जम्मा:	३३२७०	३१३३५	२९३७०	८८%
	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
स्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा)	स्थानीय तह	७१८३	५२५८	५२५८	७३%
	नेपाल सरकार	३६८७	३६८७	३५७५	९७%
	दातृ निकाय (GoF / EU)	२२४००	२२३९०	२०५३७	९२%
	जम्मा (WRDF):	३३२७०	३१३३५	२९३७०	८८%
	उपभोक्ताको (Cash)	३३३	३१३	२९४	८८%
	उपभोक्ताको (Kind)	८३१५	७८३२	७३४३	८८%

स्वामिकारिक खापर गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
(२०७६/७७)

	जम्मा (उपभोक्ता):	८६४८	८१४५	७६३६	८८%
	कुल जम्मा:	४१९१८	३९४८०	३७००६	८८%

ख. भौतिक प्रगति सारांश

नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
संरचनाहरू (Schemes):			
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	२	२	११
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPO)			
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)		१३५२	
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)			
संस्थागत शौचालय (IPC र IPC*)	२	२	५
संस्थागत शौचालय (IPO)			
सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरू:	३००	९	६१०
हातधुने स्थान (घर संख्या)	८०	२४	५१५
चांग (घर संख्या)	८०	३	६०१
अन्य (घर संख्या)			
अन्य सूचकांकहरू:			
घरभेट			
प्रथम पटक		६०२	६०२
दोस्रो पटक		४४५	४४५
तेस्रो पटक		३१८	३१८
चौथो पटक		११९	११९
पूर्ण सरसफाइयुक्त खानेपानी आयोजना घोषणा	२	०	०
खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको पूर्ण सरसफाइयुक्त घर संख्या	८०	३	३०१
School WASH (3 – Star model)			
१ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या		०	०
२ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या		०	०
३ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या		०	०
तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू:			

स्वामिकारिक खापर गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(२०७६/७७)

खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि आयोजनास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरु		३४	
खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरु		२०	

नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	४	२	३
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPO)		२	२
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	२८१७	१५००	३२४३
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)			
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)			
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPO)			
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)			
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)			
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPC र IPC*)	४२	४२	५२
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPO)			
आधारभूत जीविकोपार्जन (घरवारी):			
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (नयाँ)	१०	७	१७
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (पुनर्ताजगी)	१३	१३	२१
घरवारी तयार गरेका घर संख्या	४२	४२	
घरवारीबाट लाभान्वित जनसंख्या	२७२	२७२	१६३२
Advanced Livelihood			
प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिम संख्या	४	४	८
प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिममा सहभागी संख्या	२३	२३	३९
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायको संख्या	२	२	३
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायमा सहभागी संख्या	०	२३६	२५५
गोष्ठी तथा अभियानहरु:			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरु (संख्या)		३४	४९
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरु (संख्या)		५	१६

(२०७६/७७)

जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या		१४७	५८०
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या		२६५	६६०

नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सुधारिएको चुल्हो (ICS) निर्माण संख्या	२७९	०	३००
सुधारिएको चुल्हो (ICS) बाट लाभान्वित जनसंख्या	१७०३	०	१८००
सुधारिएको पानी घट्ट (IWM) निर्माण संख्या			
सुधारिएको पानी घट्ट (IWM) बाट लाभान्वित जनसंख्या			
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि भौतिक क्रियाकलापहरु	२	२	११
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि समुदायस्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	५	५	१७
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	३	१	७

नतिजा ४: क्षमता विकास

क्षमता विकास सम्बन्धि क्रियाकलापहरुको बुँदागत सारांश:

- उच्चमशिलता विकास तालिम
- व्यवशायिक कृषकका लागि आय आर्जन सम्बन्धि ३ दिने तालिम
- घरवारी व्यवस्थापन तालिम
- अगुवा कृषक तालिम
- बहुउद्देशिय नर्सरी नाईके तालिम

(२०७६/७७)

- मौसमि तथा बेमौसमि तरकारी उत्पादन तालिम (दुई इभेन्ट)
- घरवारी व्यवस्थापन समुहलाई पुनरताजगि तालिम
- वास तालिम (स्कूलहरुमा)
- वास तालिम (वडाहरुमा)
- सहकारी शिक्षा तालिम
- उपभोक्ता समितिलाई खरिद तथा व्यवस्थापन तालिम
- चरणबद्ध तालिम (खानेपानी)
- चरणबद्ध तालिम (सिंचाई)
- चरणबद्ध तालिम (निर्माण पश्चात)
- वास ट्रिगर तालिम
- LRP तालिम
- CCA/DRR तालिम (सहयोगि संस्थाका कर्मचारीलाई)
- ग्रामिण मर्मत संभार कार्यकर्ता तालिम

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

नेपाल सरकारले देशको बहुआयामिक गरिविलाई न्युनिकरण गर्ने उद्देश्य अनुरूप १० सौं पंचवर्षिय योजना (गरिवी न्युनिकरण रणनीति पत्र) अनुरूप दिगो लक्ष्य विकासको उद्देश्य हाँसिल गरि देशलाई विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा परिणत गर्नका लागि दिगो लक्ष्य विकासको ६ नं. बुँधामा रहेको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा रहेको गरिवी २०३० सम्ममा पुरा गर्न कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० वटा जिल्लामा ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले आफ्नो कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ भने यस गाउँपालिकामा पहिलो चरणबाट नै कार्यक्रम संचालन गर्दै आईरहेको छ।

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रुपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरुको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरुको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्भौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरु (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ। भने कार्यक्रमको तेस्रो चरणलाई युरोपियन युनियनको सहयोग रहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरु नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरुको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४।०४।२९ मा स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरु तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरु मातहत

स्वामिकारिक खापर गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
(२०७६/७७)

रही आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा किटान गरिएका लक्ष बमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

यस आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को चैत्र ११ गते देखि विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना नोवल भाईरस (COVID 19) का कारण देश नै लकडाउनमा परेकाले स्वामिकारिक खापर गा.पा. पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परियोजना मार्फत संचालित चालु तथा पुँजिगतका योजनाहरूमा परेको थियो । त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि सम्पूर्ण उपभोक्ता समिति, उपभोक्ता, परिचालित कर्मचारीहरू तथा गाउँपालिकाको मेहनत, परिश्रम तथा सहि निर्णयका कारण परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये ९४ प्रतिशत रकम निकास भै ८८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु.११२११०।- रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु.१८५३१५।- परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ । स्थानीय तहको विनियोजित रु.७९८२९३०।- मध्ये रु.५२५८४०७।- खर्च भएको छ । यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ८८% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ ।

तर्जुमा गरिएका ७ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ३ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ३ वटा निर्माणाधिन योजना आगामी आ.व.को श्रावण मसान्तसम्म सकिने देखिएका छन् । त्यसका लागि गाउँपालिकाले भुक्तनी गर्ने गरि उपभोक्ता समितिलाई निर्देशन दिईएको छ ।

यस प्रतिवेदनमा स्वामिकारिक खापर गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरण अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चालु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१ “जलउपयोग गुरुयोजना / जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजना” को कार्यन्वयन प्रगति

२.१.१. जलउपयोग गुरुयोजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरू:

- यस गा.पा.को जलउपयोग गुरु योजना अनुसार खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरू कार्यक्रमको अन्तिम चरणसम्ममा स्थायि बसोबास भएको वस्तुहरू सबैमा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । अहिले सबै स्थायि बस्तीहरूमा स्वच्छ तथा गुणस्तरयुक्त खानेपानी पुगेको छ भने गा.पा. गुरु योजनाको जगमा टेकेर ले २०८३ भित्र पुर्ण सरसफाई गाउँपालिका घोषणा गर्ने गरि कार्य थालिसकेको छ ।
- खानेपानीका सम्पुर्ण कामहरू सम्पन्न गरि सके पश्चात पनि पुर्व साप्पाटा गा.वि.स.र हालको स्वामिकारिक खापर गा.पा. वडा नं. १ र २ मा ३ वटा सिंचाई योजना निर्माण भएको छ ।
- निजि धारा प्रणालि अनुसार नमुना योग्य खानेपानी योजना सम्पन्न भएको छ ।

२.१.२. जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरू:

- सफल उद्यमीहरू तयार गर्न सफल भएको छ ।
- आयआजन समुहबाट राम्रा व्यावशायिक कृषकहरू उत्पादन गरि स्थानिय बजारमा स्थानीय तरकारीको राम्रो उपलब्धता रहेको छ ।
- पुँजिगत तिर ४२ वटा टनेलहरू व्यवशायिक कृषकहरू छानी समुहगत रूपमा बितरण गरि बेमौसमि तरकारि उत्पादनमा महत्वपूर्ण रूपमा बृद्धि गरि गाउँघर तथा स्थानिय बजारमा तरकारीको उपलब्धता बढाएको छ ।

२.२ भौतिक प्रगति

(२०७६/७७)

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रूपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

- दुई वटा खानेपानी योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् ।
- एउटा सिंचाई सम्पन्न भएको छ भने ३ वटा सिंचाई योजना सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका छन् ।
- दुई वटा विद्यालय शौचालय निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
- ४१ वटा टनेल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
- बहुउद्देशिय नर्सरीका लागि १ वटा हाईटेक टनेल निर्माण गरि बिरुवा उत्पादन गर्न शुरु गरिएको छ ।

तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	२	५२१	२	१३५२	१००%	
२	सिंचाई योजनाहरु	४	३२७२	२	१५००	५०%	
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	२	२३०	२		२	

(२०७६/७७)

४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	१०	३००	७	१८१		
५	सुधारिएको चुल्हो		०	०	०	०	०
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)						

तालिका २.२: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरू

क्र.सं.	क्षेत्र	आयोजनाको नाम	आयोजनाको संक्षिप्त विवरण
१	खानेपानी	मथिखड भैथान खा.पा.	यो योजना यस गा.पा.को वडा नं.३ को जुकोटमा रहेको छ । योजना सत प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने यस योजनाबाट १३६ घरधुरी र ९२८ जनसंख्या लभान्वित भएका छन् । योजनामा इन्टेक १ वटा, RVT २ वटा, IC ३ वटा, DC १ वटा पाईप लाईन (ट्रान्समिसन) ६१४४ मि.,पाईप लाइन (डिप्टिव्युशन) २००८ मि., एनिमल ट्रप २ वटा, खोला क्रसिङ्ग १ वटा, सार्वजनिक धारा २२ वटा र विद्यालय धारा १ वटा बनेको छ । योजनाको सम्भौता मिति २०७६।८।१० देखि २०७७।८।२५ सम्म रहेकामा यो योजना सम्भौता मिति भन्दा अगावै मिति २०७७।३।२५ सम्पन्न भएको छ ।
२	खानेपानी	माथिल्लो जालावाडा खा.पा.	यो योजना यस गा.पा.को वडा नं.३ को जुकोटमा रहेको छ । योजना सत प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने यस योजनाबाट ६१ घरधुरी र ४१४ जनसंख्या लभान्वित भएका छन् । योजनामा इन्टेक १ वटा, RVT २ वटा, IC ३ वटा, DC १ वटा पाईप लाईन (ट्रान्समिसन) ४९७० मि.,पाईप लाइन (डिप्टिव्युशन) १५७९ मि., एनिमल ट्रप १ वटा, खोला क्रसिङ्ग १ वटा, सार्वजनिक धारा १४ वटा र विद्यालय धारा २ वटा बनेको छ । योजनाको सम्भौता मिति २०७६।८।१० देखि २०७७।८।२५ सम्म रहेकामा यो योजना सम्भौता मिति भन्दा अगावै मिति २०७७।३।२५ सम्पन्न भएको छ ।

(२०७६/७७)

३	सिंचाई	रुढिबागेंछहरा सिंचाई	३२३ मि सिचाई कुलोको २०० मी. नहर बनेको र १२३ मि. पाईप राख्नु पर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
४	सिंचाई	किउरी सिचाई	१७७५ मि. मध्ये १००० मि. जति तयार भएको ।
५	सिंचाई	भैसेगाड सिचाई	९०२ मि. सिचाई कुलो निर्माण हुनुपर्नेमा कोरोनाका कारण ५५० मि. मात्र सम्पन्न हुन सकेको ।
६	सिंचाई	गोब्रेखल्लना सिचाई कुलो	१३६२ मि. सिचाई कुलोमा लागभग ९०० मि. जति कुलो निर्माण भएको ।
७	विद्यालय शौचालय	कुलादेवी मा.वि.	३ स्टार मोडलमा निर्माण सम्पन्न भएको ।
८	विद्यालय शौचालय	कर्णालि आधारभुत विद्यालय	काम सम्पन्न भएको ।
९	जिविकोपार्जन	प्लाष्टिक टनेल घर	४१ वटा निर्माण सम्पन्न भएका ।
१०	जिविकोपार्जन	हाईटेक टनेल घर	१ वटा निर्माण सम्पन्न भएको ।

तपसिल बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका २.३: लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	COVID 19 का महामारीका कारण एक महिना सम्म पुँजिगत तिरका क्रियाकलापहरु स्थगित भएको र चालुतिर कुनै पनि क्रियाकलाप संचालन नगर्ने भन्ने निर्णय भएको र क्रियाकलाप संचालन गरे पनि दुरी कायम गर्न नसकिने भएकाले ।	सामाजिक दुरी कायम गरी क्रियाकलाप संचालन गर्न निर्देशन दिनुका साथै आवश्यकता अनुसार आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने ।
२	सप्लायरले उपभोक्ता समितिलाई बाह्य सामाग्री समयमा आपूर्ति नगर्नाले ।	आउने दिनमा यस्ता समस्या नआउन दिनका लागि गा.पा.ले सम्झौता अनुसार समयमा सामान उपलब्ध नगराउने सप्लायरलाई कालो सुचिमा राख्ने ।
३	COVID 19 का महामारीका कारण स्थगित भई काम गर्ने निर्णय पश्चात बालीनालीको कामका कारणले जनश्रमदान जुट्न अष्टेरो परेको ।	उपभोक्ता समितिलाई सहयोग गर्न प्राविधिक सहित अन्य कर्मचारीहरुलाई परिचालन गनेकार्य गरिएको ।

२.३ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- बहुउद्देशिय नर्सरी नाईके तालिम पश्चात कृषकहरुले ओखर, कागती र बाँसका विरुवा उत्पादन गरेपछि ति जातका विरुवा सहजरुपमा स्थानीय स्तरमा व्यवशायिक उत्पादन गर्न थालिएको ।
- ४१ वटा टनेल स्थापना भएपछि कृषकहरुले बेमौसमि तरकारी उत्पादन गरि आर्थिक आय आर्जन गरेका छन् ।
- हाईटेक नर्सरी स्थापनाले बाँस, टिमुरका विरुवा सहजरुपमा उपलब्ध भएको छ ।

(२०७६/७७)

- वास तालिमले गा.पा.लाई पुर्ण सरसफाई गा.पा. घोषणा गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
- घरवारी तालिमले घरवारी व्यवस्थापन समुहबाट व्यवशायिक कृषक उत्पादन गर्न सफल भएको छ ।

तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	८९	४७	००	००	२८५	१४८	३७४	१९५
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	३५२	१६५	००	००	१००४	५५७	१३५६	७२२
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	६१	००	००	००	६१०	००	६७१	००
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	०	०	३	२	३	२
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु								
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु								
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	६	४			८४	६९	९०	७३
जम्मा :	५०८	२१६	००	००	१९८६	७७६	२४९४	९९२
प्रतिशत	२१		०		७९		१००	

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४ जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. **घरबारी:** व्यवसायिक कृषक उत्पादन भएका छन् ।

२. **आयआर्जन:** तरकारी खेती गरि आर्थिक आम्दानी गरेका छन् जसले गर्दा गरिवि न्युनिकरणमा सहयोग पुगेको छ ।

३. **सहकारी:** सहकारी संस्थाको क्षमता विकास तथा आन्तरी व्यवस्थापनका लागि शम्भु शुनन्दा बहुउद्देशिय सहकारी संस्थालाई Operational Grand सहयोग गरिएको छ ।

४. **लघु उद्यम:** स्थानीय जडिबुटिबाट चिया उत्पादन गरिरहेको हिमालि जडिबुटी चिया उद्योगलाई व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउने कार्यमा सहयोग भएको छ ।

५. **स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन:** पुर्ण सरसफाई क्रियाकलापलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि २ जना बास उत्प्रेरक र महिनावारी स्वच्छताका क्रियाकलाप संचालन गर्नका लागि मर्यादित महिनावारी स्वच्छता सहजकर्ताहरु उत्पादन गरिएको छ ।

तालिका २.५: घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				परियोजनाको तेस्रो चरणको कुल जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१,२,३, ४ र ५	११९	०	४४९	५७६	३९	०	४४५	४८४	१५८	०	८९४	१०५२
जम्मा	११९	०	४४९	५७६	३९	०	४४५	४८४	१५८	०	८९४	१०५२

तालिका २.६: आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	४	०	२२	२६
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	०	०	०	०
३	लघुउद्यम व्यवसाय	०	०	२	२
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	१	०	११	१२
५	एग्रोभेट	०	०	०	०
जम्मा		५	०	३५	४०

तलिका २.७: सहकारी सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.	सूचकहरु	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम		
		सम्भु शुन्नदा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड		
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	१५		
क	सामुदायिक संस्था	०		
ख	उपभोक्ता समिति	१५		
ग	घरवारी व्यवस्थापन समुह	०		
२	शेयर धनीहरुको संख्या			
क	महिला	५२४		
ख	पुरुष	३६५		
३	कुल सम्पत्ती रु.			
४	कुल ऋण लगानी रु	५६१७०००		
५	असूली दर	५५०००००		
६	खुद नाफा रु	३१०१५०		
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	०		
८	जगेडा कोष रु.	७७८०१४		
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता			

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

तालिका ३.१: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गर्नुपर्ने	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट
---------	-------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------

(२०७६/७७)

		स्थलगत अनुगमन संख्या		अनुगमन मा सहभागि भएको संख्या
१.	मथिखड भैथान खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३	३	३
२.	माथिल्लो जालावाडा खानेपानी तथा सस यो.	३	३	३
३.	रुढि सिंचाई योजना	३	३	६
४.	किउरी सिंचाई योजना	३	३	६
५.	भैसेगाड सिंचाई योजना	३	३	५
६.	गोब्रे खला सिंचाई योजना	३	२	३
७.	कुलादेवि विद्यालय शौचालय	३	३	३
८.	कर्णाली आधारभुत विद्यालय	३	२	५
	जम्मा	२४	२२	३४

तालिका ३.२: गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	०
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	४	४	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१७	१७	०

तालिका ३.३: अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७७.०८.०६ बाट		सुझाव अनुसार कार्य थालनि भएको ।
२	२०७७.०२.११ देखि १५ गते सम्म	योजनाको काम असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरि योजना बनाई कार्य सम्पन्न गर्ने ।	कार्य योजना बनाईएको तर कार्य सम्पन्न नभएको ।
३	२०७७.०३.१८ देखि २२ सम्म	योजनाका कामहरू गुणस्तरीय भए पनि काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेकाले समय भित्र सम्पन्न गर्ने ।	सुझावन कार्यन्वय नभएको ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

यस आर्थिक बर्षको श्रावण महिनाको दोस्रो सातामा कार्यक्रमको प्रगती समीक्षा भएको थियो जसमा कोर र नन्कोर गा.पा. र न.पा.बाट नगर प्रमुख, गा.पा. अध्यक्ष, प्रमुख प्रकाशकिय अधिकृत, कार्यक्रम सहयोग ईकाइबाट राजु तिर्वा, प्राविधिक सहयोग ईकाइ बाजुराका कर्मचारीहरू, गाउँपालिका सहयोग इकाइका कर्मचारी सहित सहयोगि संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

(२०७६/७७)

तालिका ४.१: गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७६.०४.२७	आ.व.२०७५।०७६ को वार्षिक प्रगतिका वारेमा छलफल गरिएको ।
२	२०७६.०५.०९	सहयोगि संस्था र जलस्रोत अधिकृतको वार्षिक कार्यसमपादन र म्यादथप ।
३	२०७६.०५.३०	सहयोगि संस्थाका कर्मचारीको छनौट अनुमोदन सम्बन्धमा ।
४	२०७६.०७.२८	पहिलो अनुगमन र स्टार मोडल चर्पी निर्माण वारे छलफल गरिएको ।
५	२०७६.०८.२२	वास ट्रिगर छनौट तथा परिचालन र प्लाष्टिक घर निर्माणका लागि सम्झौता ।
६	२०७६.०९.१९	मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन सहजकर्ता छनौट र परिचालन ।
७	२०७६.१०.२९	मातृभूमि चुलोका लागि टोल छनौट र उ.स. गठन ।
८	२०७६.१२.०७	लघुउद्यम सहयोग र स्याउ ओखर प्रबर्द्धन सम्बन्धमा ।
९	२०७७.०१.१६	सुरक्षित र दुरी कायम गरि कार्यालय र योजना संचालन सम्बन्धमा ।
१०	२०७७.०२.०७	योजनाको दोस्रो अनुगमन र अनुगमन गर्दा अपनाउनु पर्ने उपायका सम्बन्धमा ।
११	२०७७.०२.२२	गा.पा.मा कोरोना विरुद्ध क्रियाकलाप संचालन गर्न ४५०००० रकम खर्च गर्न सिफारिसका लागि अनुरोध ।
१२	२०७७.०३.०९	वास बोर्ड गठन र अनुमोदनका लागि कार्यपालिका मा पठाउने ।
RMSU तथा SO को संयुक्त मासिक बैठक		
१	२०७६.०५.०२	वार्षिक कार्यक्रमका वारेमा जिल्ला सल्लाहकारबाट जानकारी
२	२०७६.०५.२६	सहयोगि संस्थाले वार्षिक कार्यक्रमलाई निश्चित समय भित्र सम्पन्न गरि सक्ने ।
३	२०७६.०८.३०	मातृभूमि चुलो सम्बन्धमा ।
४	२०७६.०९.२७	साप्ताहिक र मासिक कार्य योजना र जिम्मेवारी बाडफाँड सम्बन्धमा ।
५	२०७६.१०.२७	मासिक प्रगति र कार्ययोजना सम्बन्धमा ।
६	२०७६.११.३०	पुर्ण सरसफाई सम्बन्धि प्रगति तथा कार्ययोजना
७	२०७६.१२.१९	विदा र फिल्ड स्तरका क्रियाकलाप सम्बन्धमा
८	२०७७.०१.१९	संचालित योजनाको प्रगति समिक्षा र नियमित रिपोर्टिंग सम्बन्धमा ।
९	२०७७.०२.२५	उ.स.आवद्धता र लकडाउनले सहकारीमा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा
१०	२०७७.०२.२६	एम. वाटर तथ्याकं भर्ने सम्बन्धमा ।
११	२०७७.०३.१५	योजना समिक्षा तथा अन्तिम अनुगमन सम्बन्धमा ।

५. नीति तर्जुमा

- जलउपयोग गुरु योजना तथा जिविकोपार्जन सुधार योजना गाउँसभाबाट अनुमोदन ।
- खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता निर्देशिका २०७७ अनुमोदन ।

६. सहकार्य

परियोजनाको निर्देशिका बमोजिम खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता, जिविकोपार्जन र विभिन्न जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रम र दिवसहरुमा खास गरि कोरोनाका विरुद्ध गा.पा.स्वास्थ्य शाखासंग साथै विभिन्न निकायसंग सहकार्य गरि विभिन्न क्रियाकलापहरु संचालन गरिएको छ ।

तालिका ६.१: परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	बिउ बैक तथा चिया उद्योग	लघुउद्यम प्रवर्द्धन	साभेदारी	४५००००।
२	गा.पा. स्वास्थ्य शाखा	कोरोना समन्धि जनचेतना तथा सामाग्रि	साभेदारी	३०००००।

७. आइपरेका समस्याहरु

कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठुला साना समस्याहरु आई परेका थिए जसका कारण यस आ.व.का क्रियाकलाप संचालनमा बाधा परि केही क्रियाकलाप स्थगित गर्नु पर्ने बाध्यात्कम परस्थिती सृजना भएको थियो ।

तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१	कोरोनाका कारण योजना स्थगित गर्नुपरेको ।	कोरोनाका माहामारीमा दुरी कायम गरि सुरक्षाका उपायहरु अपनाई योजनाका कामहरु संचालन गरिएको थियो ।
२	सप्लायरले बाह्य सामाग्रि समयमा नपुऱ्याउदा योजना निर्माणमा ढिलाई भएको	गाउँपालिका सहयोग ईकाइ र प्राविधिक सहयोग ईकाइले बारम्बार फलोअप गर्नाले समय भन्दा ढिलो भए पनि सामाग्री योजना स्थलमा पुगेको ।

अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										
१	सरसफाई तथा जेशी यच.आर.वि.ए	१, २ र ३	१ दिन	५	१०	६	०	०	२३	१७
२	परीयोजना अभिमुखीकरण	१, २ र ३	१ दिन	५	१०	६	०	०	२३	१७
३	घरवारी व्यवस्थापन	१, २ र ३	१ दिन	५	१०	६	०	०	२३	१७
४	लेखा व्यवस्थापन	१, २ र ३	१ दिन	५	१०	६	०	०	२३	१७
५	सि.सि.य.डि.आर.आर	१, २ र ३	१ दिन	५	१०	६	०	०	२३	१७
६	WSP	३ र ४	३ दिन	४	७	६	०	०	१५	२६
७	महिला द्वारा समुहलाई तालिम	३ र ४	१ दिन	६	२३	०	०	०	१११	०
८	आर्थिक व्यवस्थापन पुनताजगी	३ र ४	१ दिन	५	७	७	०	०	२०	१७
९	निर्माण पश्चातको गोष्ठी	३ र ४	१ दिन	३	२	४	०	०	२४	२०
		जम्मा		४३	८९	४७	००	००	२८५	१४८
सरसफाई, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरू										
१	विश्व हातधुने दिवस	गा.पा	१ दिन	१	५	६	०	०	१८	४१
२	वडा बास सि.सि.लाई पुर्ण सरसफाई सम्बन्धि तालिम	१देखी ५	१ दिन	५	९	२२	०	०	४८	७६
३	वडा स्तरीय महिला समुह लाई पुर्ण सरसफाई सम्बन्धि तालिम	१देखी ५	१ दिन	५	३९	१	०	०	११२	१३
४	विद्यालय बास तालिम	३,४,५	२ दिन	६	१७	३२	०	०	९०	६८
५	विद्यालय बास योजना तयारी तालिम	३,४,५	१ दिन	६	१८	२३	०	०	७३	८६
६	१९ औं विश्व चाँपि दिवस	४	१ दिन	१	५५	१२	०	०	१२३	२५
७	महिनावारी स्वच्छता दिवस	३,४	१ दिन	१	७	१६	०	०	२२	७६
८	२१ औं राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह	१,३,४	७ दिन	४	७	१३	०	०	१७	६६
९	१६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान	४	१ दिन	५	१९५	५२	०	०	५०१	११६
		जम्मा		३४	४५२	१६५	००	००	१००४	५५७
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरू										
१	घरवारी व्यवस्थापन तालिम		३ दिन	७	२३	०	०	०	१४७	०
२	घरवारी व्यवस्थापन पुर्ण ताजगी तालिम		३ दिन	१३	१६	०	०	०	२९८	०
३	सहकारी शिक्षा तालिम		५ दिन	५	१४	१०	०	०	३६	५७

स्वामिकारिक खापर गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

जम्मा			२५	४३	१०	००	००	४८१	५७	
स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु										
१	ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता तालिम	३	१२		०		०	०	१	
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	सहयोगि संस्थाका कर्मचारीलाई CCA/DRR		३	१	०	१	०	०	२	१०
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	उद्यमशिलता तालिम		३	१	१	१	०	०	१३	१८
२	व्यवसायिक कृषकलाई आय आर्जन सम्बन्धि ३ दिन तालिम		६	२	१	२	०	०	२८	१५
३	अगुवा कृषक तालिम		३	१	१	०	०	०	१४	०
४	बहुउद्देशिय नर्सरी नाईके तालिम		५	१	०	०	०	०	१	५
५	मौसमि/बेमौसमि तरकारी उत्पादन सम्बन्धि ३ दिने तालिम		६	२	२	१	०	०	१८	२०
६	उपभोक्ता समिति खरिद तथा व्यवस्थापन तालिम		३	१	३	२	०	०	१०	१२
७	निर्णयमा महिला		२	१	४	०	१	०	३८	०
८	ग्रामिण मर्मत संभार कार्यकर्ता तालिम		१२	१	०	३	०	०	१	१४
९	उत्पादक र व्यवशायिहरु बिच छलफल गोष्ठी		१	१	१	०	०	०	१०	१८

अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु
	११४०९७६.००		

अनुसूची २.३: आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

आ.व. २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु रकम मध्ये २०७६/०७७ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद बाँकी रहेको पेशकी / वेरुजु रकम रु	यस बर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस बर्ष थप भएको समेत ०७५।०७६ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बाँकी रकम रु	कैफीयत
११४०९७६।	४०८७६४।	१५४९७४०।	

अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका वडा नं ३ निवासि पविन्द्र बहादुर शाहीले तरकारी खेती गर्न थाल्नु भएको लगभग २ वर्ष हुन थालेको छ । ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले उहाँ बस्ने वस्तीमा अघिल्लो आ.व.०७५।०७६ मा खानेपानी योजना बनाए पछि, उहाँ घरवारी व्यवस्थापन समुहमा आवद्ध भई तरकारी खेती सम्बन्धि योजना स्तर, वडा स्तर र गा.पा. स्तरमा तालिम पाएपछि, तरकारी खेती गर्न सुरु गर्नु भएका शाहीले सुरु सुरुमा घर परिवारको पोषणका लागि मात्र तरकारी उत्पादन गर्नु भएको थियो । गाउँपालिका उहाँ बस्ने वस्तीको नजिकै सरेपछि, व्यवशायिक तरकारी खेती गरि आर्थिक रूपले समृद्ध बन्न आय आर्जन गर्नुपछि, भन्ने मान्यता का साथ तरकारी खेतीको क्षेत्रफल बढाई तरकारी खेती गर्न थाल्नु भयो । मौसम अनुसारको तरकारी उत्पादन भए पनि बेमौसमि तरकारी उत्पादन गर्न समस्या परेको बताउने शाहीले यस आ.व.मा परियोजनाका तर्फबाट फुल प्लाटिक टनेल सहित विउ विजन, औषधि, भिटामिन तथा अन्य सामग्री सहित बेमौसमि तरकारी खेती सम्बन्धि तालिम पाए पछि, यहि हिउदबाट टनेलमा बेमौसमि तरकारी खेती सुरु गर्नु भएको थियो । यो बैषाख र जेष्ठमा मात्र टनेलमा उत्पादन भएका गोलभेडा, जुकेनी फर्सि र भेडे खुर्सानी घर परिवारले दैनिक उपभोग गरि बाँकि रहेको तरकारीबाट लगभग रु.४५००० आम्दानी गर्नु भएको छ । भने टनेलमा हाल पनि गोलभेडा, काँका तथा भेडेखुर्सानी उत्पादन भैरहेका छन । बेमौसममा तरकारी उत्पादन गर्न सकेकाले पनि उहाँले यो दुई महिनामा राम्रो आम्दानी गर्न सक्नु भएको बताउनु हुन्छ । यो सबै तरकारी गा.पा. नजिकको बजार पिलुचौर र आफ्नै गाँउ बस्तीमा विक्रि गर्नु भएको थियो । बजार टाढा रहेको र थोरै उत्पादन लैजान समस्या पर्ने भएकाले आउँदो दिनमा टनेलहरु बढाएर तरकारी उत्पादन बढाउने विचार गर्नु भएको बताउनु हुन्छ । र अर्को तिर कोरोना महामारीका कारण बजारहरु बन्द भएकाले तरकारीहरु बारीमा नै खेर गैरहेको शाहीले बताउनु भएको छ ।



पहिले बाबु बाजेले गर्दै आनुभएको परम्परागत खेती धान, गहुँ, कोदो मकै जस्ता खाद्य उत्पादन मात्र खेती गर्दै आउनु भएका शाहीको कमाई तत्कालिन अवस्थामा केही पनि थिएन । परम्परागत खेतीले जति मेहनत गरे पनि ६ महिना मात्र खान पुग्ने भएकाले दुख मात्र हुने आर्थिक आम्दानी नहुने हुनाले घरका अन्य समस्या टार्न गाह्रो परिरहेको बताउनु हुन्छ । तर अहिले तरकारीबाट नगद पैसा घरमा आउन थालेपछि, घर भित्रका साना तिना समस्याका लागि कसैसंग हात थाप्नु नपरेको र कान्छो छोराको बार्डिगको फिस तिर्न र घरमा लुगाफाटो किन्न सजिलो परेको बताउनु हुन्छ । वातावरण सहज भएमा आउने दिनमा परम्परागत खेतीलाई बिस्तारै बिस्थापित गरि तरकारी खेतीलाई बढाउदै व्यवशायिक रूपमा अगाडि बढ्ने उहाँको विचार रहेको छ । तरकारीको उत्पादन र त्यसको विक्रिबाट कमाउनु भएको मुनाफा सबै कृषकका लागि तरकारी खेती गर्नका लागि उत्प्रेरणाको विषय बनेको छ ।

स्वामिकारिक खापर गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
(२०७६/७७)

अनुसूची ४: भिजिविलिटी

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	रेडीयो	२०७६।०८।१० देखि १७ सम्म	सरसफाई तथा स्वच्छता सन्दर्भमा जिगल सहितको सुचकहरुका वारेमा जानकारी
२	फेल्क्स	२०७६।१२। २० देखि २६	कोरोनाका वारेमा गा.पा.का ३५ वटा टोलमा जानकारीमुलक फेल्क्स राखिएको

भिजिविलिटी सम्बन्धित तस्वीरहरु :



स्वामिकारिक खापर गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय सुर्जुमिगला बर्डेवाजुम
ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (तेस्रो चरण)
सुदूर पश्चिम प्रदेश नेपाल

मोतिखडाभेगन खानेपानी तथा सरसफाई योजना

सामाजिक नक्सा

विवरण	अनुमानित लागत	वास्तविक लागत
जि. आई. पोलिथिन पाईप	८७४१७९/६८	७३२२१८/३७
पाईपलाईन फिटिङ्ग	२००९७१/६३	१३४४८७/४६
अंजार	९०४२७/७६	४९८१९/६२
अन्य निर्माण सामग्री	४७९२४७/४४	३३९४९३/७३
अदक्ष ज्यामि	४०४७१२५/१६	३७९३९९३/४८
दक्ष ज्यामि	२४८९४२/६४	२४९७७८/३४
साधनद्वारा दुबानी	३६३९३३/६५	२५०४३७/७४
मानिस द्वारा "	९९२६२५/०३	९९२३४७/७५
अन्य	३३४४८/८३	३३८००/००
बातावरण संरक्षण	२०००/००	२०००/००
उ.स. व्यवस्थापन	६५२५२/३६	७६०००/००
जम्मा	६२९०४८८/६०	४७७९२३४/०९

लागत योगदान	अनुमानित लागत रु.	वास्तविक लागत
समुदायको	१७९३५२७/०४	१५००५२०/८६
नगद सहयोग	४२०००/००	५७७९२/३४
वस्तुगत सहयोग	१६७१५२७/०४	१४४२८०८/५२
अलभौत विकास कोष	४८७६९६९/४६५	४२७७७९३/२३
गा.पा. /न.पा.	७९०८२८/६३	६९२५४८/०९
नेपाल सरकार	६५३७७६/४७	५७७७७/४२
फिनल्याण्ड सरकार	३४३२२२६/४६	३००४६५८/७९
जम्मा	६५९०४८८/६०	४७७९२३४/०९

सहयोग तथा सहजिकरण गर्नु :-

FC6.

प्रोजेक्टको शीर्षक: **मोतिखडाभेगन खानेपानी तथा सरसफाई योजना**

प्रोजेक्टको शीर्षक: **मोतिखडाभेगन खानेपानी तथा सरसफाई योजना**

प्रोजेक्टको शीर्षक: **मोतिखडाभेगन खानेपानी तथा सरसफाई योजना**

अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
क.	गाउँपालिका सहयोग ईकाइ अन्तरगत रहने गरि:			
१	बन्धु बिक्रम शाही	स्वामिकार्तिक खापर गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना सुइजउला वाइ, बाजुरा	गाउँपालिका जलस्रोत अधिकृत	१२
२	तेज बाहरा	ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, बाजुरा	प्राविधिक सहजकर्ता	१२
३	धन बहादुर के.सी.	ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, बाजुरा	जीविकोपार्जन सहजकर्ता	३
ख.	सहयोगी संस्था अन्तरगत रहने			
		स्वामिकार्तिक खापर गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सुइजउला,वाइ बाजुरा (मानव संशाधन केन्द्र,बाजुरा)		
१.	दिल बहादुर धामी	HRC/बाजुरा	फिल्ड संयोजक	१२ महिना
२.	दिपेन्द्र सिंह	HRC/बाजुरा	सव् ईन्जिनियर	१२ महिना
३.	रण साँउद	HRC/बाजुरा	जलस्रोत प्रविधिक	१२ महिना
४.	सुरेस थापा	HRC/बाजुरा	जलस्रोत प्रविधिक	१२ महिना
५.	प्रेम बहादुर खड्का	HRC/बाजुरा	सरसफाइ प्रबर्द्धक	१२ महिना
६.	शीला शाही	HRC/बाजुरा	सरसफाइ प्रबर्द्धक	१२ महिना
७.	प्रेम कटेल	HRC/बाजुरा	जिविकोपार्जन प्रबर्द्धक	१२ महिना